

АКТ № 68
ГОТОВНОСТИ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ПОТРЕБИТЕЛЯ
К ЭКСПЛУАТАЦИИ В ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД
2017/2018 гг.

Населенный пункт Пермский край, г. Лысьва «09» июня 2017 г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель теплоснабжающей организации
Кулябин Александр Валентинович – начальник участка МУУП «Теплоэнергоремонт»
(должность, фамилия, имя, отчество)

представитель потребителя МБОУ «Начальная школа-детский сад»
(наименование организации)

в лице директора Летовой Галины Львовны
(должность, фамилия, имя, отчество)

и представитель обслуживающей организации, директор ООО «ЭНЕРГЕТИК» Сечко С.Е.

произвели приемку сетей отопления здания МБОУ «Начальная школа-детский сад»

и теплосетей _____

Результаты испытаний и осмотра следующие:

1. При гидравлическом испытании давление было поднято до требуемого по инструкции
внутридомовые инженерные сети 6,0 кгс/кв. см., узел управления 6,0 кгс/кв. см

При этом:

- а) по истечении 15 мин. после отключения пресса стрелка упала до 6,0 кгс/см²;
б) удельная утечка воды на 1 м³ объема не превышала -- т/ч.м³

2. При осмотре системы обнаружены следующие дефекты: нет

а) по утеплению зданий нет

б) по изоляции нет

в) по приборам нет

г) по кранам нет

3. Состояние люков на внешних сетях потребителя _____

4. Промывка сети и системы выполнена водой

Установленные настоящим актом дефекты потребитель обязан устранить к _____

нет

При условии устранения вышеуказанных дефектов система может быть допущена к подключению
к теплосети теплоснабжающей организации.


Представитель теплоснабжающей организации начальник участка А. В. Кулябин

Представитель потребителя Г.Л. Летова

Дефекты устранены, система абонента заполнена.

Представитель обслуживающей организации С. Е. Сечко

«09» июня 2017 г.



АКТ №69

о готовности к эксплуатации абонентского ввода,
теплового пункта, ЦТП после летнего ремонта

«09» июня 2017г.

Объект: МБОУ «Начальная школа-детский сад»

Адрес: г. Лысьва, ул. Оборина, 13

Мы, нижеподписавшиеся:

от обслуживающей организации ООО «Энергетик» зам. директора Сечко А.С.

от теплоснабжающей организации нач. участка МУУП «Теплоэнергоремонт»
Кулябин А.В.

от потребителя директор Летова Г.Л.

составили настоящий акт о выполнении следующих работ:

Характеристика узла управления:

1. Вид присоединения: прямое

а) элеватор № - диам. сопла - шайбы -

б) насосы, кол-во 2

в) автоматическое регулирование теплоносителя ДА

2. Приборы учета тепловой энергии, тип ВКТ-7

3. КиП и автоматика:

а) манометры, кол-во 6 б) термометры, кол-во 6

4. Выполнение работ:

а) ревизия и опрессовка дворовых сетей -

б) ремонт изоляции тепловых сетей -

в) ремонт теплового контура здания выполнено

г) ревизия и опрессовка узла управления выполнено

д) промывка системы отопления выполнено пневмогидроспособом

е) готовность к работе в ОЗП 2017-2018 г.г. готово

5. Общие замечания:

6. Постоянную эксплуатацию ввода, ЦТП, теплового пункта осуществляет:
ООО «Энергетик»

Подписи:

от обслуживающей организации

Муниципальное
унитарное предприятие
«Теплоэнергоремонт»

Сечко А.С.

от теплоснабжающей организации

Пермский край
г. Лысьва
ул. Смышляева, 25

Кулябин А.В.

от потребителя

Летова Г.Л.

АКТ №70
обследования технического состояния вентиляционных каналов

«02» июня 2017г.

Мы, нижеподписавшиеся, ООО «Энергетик» представители управления пожарной охраны или другой организации по обследованию вентканалов и представители МБОУ « Начальная школа-детский сад » составили настоящий акт о том, что произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов в доме № 13 по ул. Оборина

Результаты обследования

	Материалы, из которых построены дымоходы и вентканалы	Сечение дымоходов и вентканалов, см	№№ помещ., присоединяемых к дымоходам и вентканалам	Герметичность дымоходов и вентканалов	Состояние дымоходов и вентканалов (очистка от сажи и мусора)	Наличие тяги в дымоходах и вентканалах	Состав оголовков в дымовых трубах	заключение о пригодности дымоходов и вентканалов
Дымоходы								
1 Обособленные дымоходы	-	-	-	-	-	-	-	-
2 Необособленные дымоходы	-	-	-	-	-	-	-	-
3 Дымоходы отсутствуют	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Дымоходы в наруж. стенах (размер от наруж. стены до дыма в мм)	-	-	-	-	-	-	-	-
5 Расстояние до ближайшего наиболее высокого здания, а также до брандмауэрной стены	-	-	-	-	-	-	-	-
Вентканалы								
1 Обособленные каналы	кирпич	18,0*18,0	84	хорошее	хорошее	есть	хорошее	пригодно

Вентиляционные каналы в №№ 1-84 (кабинеты, санузлы) пригодны

Ответственный за безопасную эксплуатацию дымоходов и вентканалов ООО «Энергетик»

Контролер по проверке и очистке дымоходов и вентканалов ООО «Энергетик»

Директор МБОУ « Начальная школа-детский сад »

А.С. Сечко
С.Г. Логинов
Г.Л. Летова